

**Grozījumi Nr.2 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ASARI”
Nr.: JŪ 2019/04 INV 3. iepirkuma daļa**

Jūrmala,

Datumu skatīt pēdējā dokumenta parakstītāja laika zīmogā

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Maksims Sidorovs, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem, 2021.gada 14.jūlija SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.52, 2021.gada 23.jūlija SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.17 un 2021.gada 28.jūlija SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.65 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

SIA “Ostas celtnieks”, reģistrācijas numurs 41203004237, Dzintaru iela 48, Ventpils LV-3602 valdes priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska personā un valdes locekles Elīnas Epaltes - Drulles personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz 28.04.2020. noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari” (Nr.JŪ 2019/04 INV 3. iepirkuma daļa) (turpmāk –Līgums),

vienojas veikt šādus grozījumus noslēgtajā būvdarbu līgumā, precizējot:

1. Darbu (saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem) izpildes termiņu –

1.1. nosakot, ka sākotnējais Darbu izpildes laika pagarinājums ir nosakāms 78 dienas, kas aptver laika periodu būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2018-113 (438) “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori – Vaivari, 5. daļa – Asari” noteikto būvdarbu veikšanai, būvatļaujās noteikto institūciju, tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumu saņemšanai, būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumu saņemšanai, būvdarbu izpildedokumentācijas (būvdarbu žurnāli, segto darbu pieņemšanas akti, tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi, autoruzraudzības žurnāls, u.c. dokumentācija kas paredzēta būvprojektā un normatīvajos aktos) noformēšanai.

1.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 12 mēneši un 78 dienas, t. i. līdz 2021. gada 27. augustam,

Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

Uzņēmējs:

SIA “Ostas celtnieks”
Valdes priekšsēdētājs
Konstantins Bursakovskis

Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Andis Rencis

Dokumentu parakstījis	<i>Konstantins Bursakovskis</i>
	vārds, uzvārds
Laika zīmogs	2021 g. "04." "08." 15:14:33
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM	
SIA "Jūrmalas ūdens"	
Biroja vadītāja	<i>Māra Duntava</i>
Māra Duntava	paraksts

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

Valdes locekle
Elīna Epalte-Drulle

Valdes loceklis
Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis
Maksims Sidorovs

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Dokumentu parakstījis	<i>Elīna Epalte-Drulle</i>
	vārds, uzvārds
Laika zīmogs	2021 g. "05." "08." 11:06:06
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM	
SIA "Jūrmalas ūdens"	
Biroja vadītāja	<i>Māra Duntava</i>
Māra Duntava	paraksts

Dokumentu parakstījis	<i>Mārtiņš Strazds</i>
	vārds, uzvārds
Laika zīmogs	2021 g. "05." "08." 13:40:28
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM	
SIA "Jūrmalas ūdens"	
Biroja vadītāja	<i>Māra Duntava</i>
Māra Duntava	paraksts

Dokumentu parakstījis	<i>Maksims Sidorovs</i>
	vārds, uzvārds
Laika zīmogs	2021 g. "05." "08." 14:26:06
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM	
SIA "Jūrmalas ūdens"	
Biroja vadītāja	<i>Māra Duntava</i>
Māra Duntava	paraksts

Dokumentu parakstījis	<i>Andis Rencis</i>
	vārds, uzvārds
Laika zīmogs	2021 g. "05." "08." 14:45:31
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM	
SIA "Jūrmalas ūdens"	
Biroja vadītāja	<i>Māra Duntava</i>
Māra Duntava	paraksts